

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Poznań, 25.06. 2015 r.

Or-II.0003.1.279.2015

250615-478

Pan
Michał Boruczkowski
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

nawiązując do przekazanej pismem z dnia 11 czerwca 2015r. interpelacji Pana Radnego w sprawie budowy dróg dojazdowych do spalarni na Karolinie, uprzejmie informuję:

Ad.1. Na dzień dzisiejszy nie został określony termin rozpoczęcia prac na budowę odcinka ul. Gdyńskiej (droga wojewódzka 196) na odcinku od wjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków do granic miasta Poznania.

Ad.2. Na dzień dzisiejszy nie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę ww. odcinka ul. Gdyńskiej (tj. na tzw. etap IV).

Ad.3. Na dzień dzisiejszy stan realizacji całego projektu związanego z dojazdem do ITPOK, przedstawia się następująco:

- Droga dojazdowa do spalarni na odcinku pomiędzy ulicą Bałtycką i Syrenią: zaawansowanie robót 70%, planowany termin zakończenia prac lipiec 2015, termin zakończenia tego zakresu projektu to połowa września 2015 r.,
- Ulica Gdyńska na odcinku od ul. Bałtyckiej do granicy miasta Poznania i ulica Bałtycka: w dniu 08.06.2015r. wybrano wykonawcę robót – firma Budimex S.A., z dniem 18.06.2015r. upływa termin składania odwołań w postępowaniu na wybór wykonawcy.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Maciej Wudarski

Do wiadomości:

Przewodniczącą Rady Miasta